



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054907-55/2018	Nº SICOINV 870114	IGGOV	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Turismo	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a projetos de infraestrutura turística - COM	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR Governador do Município de Curitiba			MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	LOCALIDADE / ENDEREÇO Parque Turístico "João Simão Garcia"	OBJETO Construção, revitalização e reforma do Parque Turístico "João Simão Garcia"	INÍCIO DA OBRA 01/12/2019
EMPRESA EXECUTORA			CNPJ	OBJETO DO CTEF		

Modo de Exibição: Todos Eventos

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item	Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$):
--------	------	------	--	-------	------	-------------------------

Evento	Item	Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$):
1	Evento		Serviços preliminares e canteiro de obra	R\$	14.517,10	14.517,10
1	1.0.1.		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,63	5,63
1	1.0.2.		EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM	M2	15,00	15,00
2	Evento		Reforma do Quiosque - Alvenaria	R\$	48.467,18	48.467,18
2	3.1.1.		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	342,03	342,03
2	3.1.2.		ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	204,80	204,80
2	3.1.3.		PLACA REFRAATÁRIA	Unidade	1.007,00	1.007,00
2	3.1.4.		ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO REFRAATÁRIA 5 KG	SACO	41,00	41,00
3	Evento		Reforma do Quiosque - Cobertura	R\$	26.162,61	26.162,61
3	3.2.1.		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12.581,31	12.581,31
3	3.2.2.		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	M2	43,85	43,85
3	3.2.3.		CUIVEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	M	174,20	174,20
3	3.2.4.		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	M	43,00	43,00
4	Evento		Reforma do Quiosque - Revestimentos	R\$	39.128,65	39.128,65
4	3.3.1.		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	24,00	24,00
					19.563,33	19.563,33
					198,90	198,90

1	2	3	4	5	6
REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	REFORMA SANIT. UNIF	REFORMA SANIT. IND. FEM	REFORMA SANIT. IND. MASC.	CONSTRUÇÃO BANHEIROS
128.837,80	114.320,62	76.929,35	31.496,14	34.485,36	573.667,22



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054907-55/2016	Nº SICONV 67/0114	IGIOV	GESTOR Instituto de Turismo	PROGRAMA Turismo	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a projetos de infraestrutura turística - COM	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR Governo do Município de Burama			MUNICÍPIO / UF Burama/SP	LOCALIDADE / ENDEÇO Parque Turístico "João Simão Garcia"	OBJETO Construção, revitalização e reforma do Parque Turístico "João Simão Garcia"	INÍCIO DA OBRA 01/12/2019
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			

Serviços:

Modo de Exibição:

Fonte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Cide.	7	8	9	10	11	12
1	Evento	Serviços preliminares e canteiro de obra	R\$	14.617,10	-	-	-	-	-	-
1	1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,63	-	-	-	-	-	-
1	1.0.2.	ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2016	M2	15,00	-	-	-	-	-	-
2	Evento	Reforma do Quiosque - Alvenaria	R\$	48.467,18	-	-	-	-	-	-
2	3.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	342,03	-	-	-	-	-	-
2	3.1.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	204,80	-	-	-	-	-	-
2	3.1.3.	PLACA REFRAATÁRIA	Unidade	1.007,00	-	-	-	-	-	-
2	3.1.4.	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO REFRAATÁRIA 5 KG	SACO	41,00	-	-	-	-	-	-
3	Evento	Reforma do Quiosque - Cobertura	R\$	26.162,61	-	-	-	-	-	-
3	3.2.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M2	87,70	-	-	-	-	-	-
3	3.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M2	348,40	-	-	-	-	-	-
3	3.2.3.	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	86,00	-	-	-	-	-	-
3	3.2.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	48,00	-	-	-	-	-	-
4	Evento	Reforma do Quiosque - Revestimentos	R\$	39.126,66	-	-	-	-	-	-
4	3.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	397,80	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Total por Frente (R\$)	Quantidade	Valor Unit.	Total por Frente (R\$)
4	3.3.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	372,60	196,30	73.980,00	196,30	73.980,00	147.960,00
4	3.3.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,20	12,60	317,52	12,60	317,52	635,04
4	3.3.4.	Peitoll e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	M2	25,20	12,60	317,52	12,60	317,52	635,04
5	3.3.5.	Reforma do Quiosque - Concreto	m	66,00	33,00	2.178,00	33,00	2.178,00	4.356,00
5	3.4.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	455,70	227,85	103.870,00	227,85	103.870,00	207.740,00
5	3.4.2.	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA G-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	455,70	227,85	103.870,00	227,85	103.870,00	207.740,00
5	3.4.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	26,80	13,40	357,92	13,40	357,92	715,84
5	3.4.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	0,84	0,42	352,80	0,42	352,80	705,60
5	3.4.5.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,80	0,40	320,00	0,40	320,00	640,00
6	3.5.1.	Reforma do Quiosque - Instalações Hidráulicas	R\$	46.726,17	23.363,09	1.080.000,00	23.363,09	1.080.000,00	2.160.000,00
6	3.5.2.	BANCADELA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,90 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	10,00	200,00	10,00	200,00	400,00
6	3.5.3.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	10,00	200,00	10,00	200,00	400,00
6	3.5.4.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	10,00	200,00	10,00	200,00	400,00
6	3.5.5.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	10,00	200,00	10,00	200,00	400,00
6	3.5.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00	16,00	512,00	16,00	512,00	1.024,00

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Títrulo das Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Org	Títrulo das Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
				375.626,11	7
		CONSTRUÇÃO PORTARIA		691.268,84	8
		PAISAGISMO		16.846,51	9
				-	10
				-	11
				-	12

4	3.3.2.	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	372,60
4	3.3.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	25,20
4	3.3.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,20
4	3.3.5.	Peitoris e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	66,00
5	3.4.1.	Reforma do Quiosque - Concreto	R\$	38.068,28
5	3.4.2.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	455,70
5	3.4.3.	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	455,70
5	3.4.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	26,80
5	3.4.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,84
6	3.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,80
6	3.5.2.	Reforma do Quiosque - Instalações Hidráulicas	R\$	46.726,17
6	3.5.3.	BANCAADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,90 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
6	3.5.4.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
6	3.5.5.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
6	3.5.6.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
6	3.5.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
 Guia.

Evento	Item Org	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
6	3.5.6.	M	60,00	30,00	1.800,00
6	3.5.7.	UN	20,00	10,00	200,00
6	3.5.8.	UN	20,00	10,00	200,00
6	3.5.9.	M	30,00	15,00	450,00
6	3.5.10.	M	20,00	10,00	200,00
6	3.5.11.	M3	2,51	1,26	3,16
7	3.6.1.	R\$	10.278,90	5,139,40	527.890,00
7	3.6.2.	UN	40,00	20,00	800,00
7	3.6.3.	UN	20,00	10,00	200,00
7	3.6.4.	M	600,00	300,00	180.000,00
7	3.6.5.	M	200,00	100,00	20.000,00
7	3.6.6.	UN	20,00	10,00	200,00
7	3.6.7.	M	300,00	150,00	45.000,00
8	3.7.1.	R\$	14.428,13	7.214,07	103.000,00
8	3.7.2.	M2	348,30	174,15	60.500,00

Evento	Item Org	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	128.837,80				128.837,80
2	114.320,62				114.320,62
3	76.929,35				76.929,35
4	34.495,14				34.495,14
5	34.495,36				34.495,36
6	673.667,22				673.667,22

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
--------	----------	--	-------	------------------------	------

6	3.5.6.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	60,00	-
6	3.5.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	20,00	-
6	3.5.8.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_05/2018	UN	20,00	-
6	3.5.9.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF_10/2015	M	30,00	-
6	3.5.10.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	20,00	-
6	3.5.11.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	2,51	-
6	3.5.12.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF_05/2018	UN	20,00	-
7	Evento	Reforma do Quiosque - Instalações Elétricas	R\$	10.278,80	-
7	3.6.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	20,00	-
7	3.6.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	40,00	-
7	3.6.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	20,00	-
7	3.6.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	600,00	-
7	3.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	200,00	-
7	3.6.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	20,00	-
7	3.6.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	300,00	-
8	Evento	Reforma do Quiosque - Pintura	R\$	14.428,13	-
8	3.7.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M2	372,60	-
8	3.7.2.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	348,30	-

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
7	375.525.11	CONSTRUÇÃO PORTARIA	7	-	-
8	691.268.84	PAVIMENTAÇÃO	8	-	-
9	15.845.51	PAISAGISMO	9	-	-
10	-	-	10	-	-
11	-	-	11	-	-
12	-	-	12	-	-

Services:   
 Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,64

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Qtd.	1	2	3	4	5	6
8	3.7.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_08/2014	M2	372,80	196,30	186,30	-	-	-	-
9	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Demolições	R\$	1.836,66	-	-	1.836,66	-	-	-
9	4.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	74,62	-	-	74,62	-	-	-
9	4.1.2.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	-	-	6,00	-	-	-
9	4.1.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,14	-	-	3,14	-	-	-
9	4.1.4.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,21	-	-	0,21	-	-	-
9	4.1.5.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,62	-	-	1,62	-	-	-
9	4.1.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,63	-	-	40,63	-	-	-
9	4.1.7.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,41	-	-	7,41	-	-	-
10	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Cobertura	R\$	4.523,87	-	-	4.523,87	-	-	-
10	4.2.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	14,92	-	-	14,92	-	-	-
10	4.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M2	74,62	-	-	74,62	-	-	-
10	4.2.3.	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	9,50	-	-	9,50	-	-	-
11	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Alvenarias	R\$	1.299,01	-	-	1.299,01	-	-	-
11	4.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	4,00	-	-	4,00	-	-	-
11	4.3.2.	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,54	-	-	12,54	-	-	-
12	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Revestimento	R\$	18.140,14	-	-	18.140,14	-	-	-
12	4.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	M2	230,32	-	-	230,32	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Qtd.	7	8	9	10	11	12
8	3.7.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_08/2014	M2	372,90	-	-	-	-	-	-
9	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Demolições	R\$	1.036,06	-	-	-	-	-	-
9	4.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	74,62	-	-	-	-	-	-
9	4.1.2.	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
9	4.1.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,14	-	-	-	-	-	-
9	4.1.4.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,21	-	-	-	-	-	-
9	4.1.5.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,62	-	-	-	-	-	-
9	4.1.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,69	-	-	-	-	-	-
9	4.1.7.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,41	-	-	-	-	-	-
10	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Cobertura	R\$	4.523,87	-	-	-	-	-	-
10	4.2.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	14,92	-	-	-	-	-	-
10	4.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M2	74,62	-	-	-	-	-	-
10	4.2.3.	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	9,50	-	-	-	-	-	-
11	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Alvenarias	R\$	1.298,01	-	-	-	-	-	-
11	4.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	4,00	-	-	-	-	-	-
11	4.3.2.	ALVENARIA EM TIPO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,54	-	-	-	-	-	-
12	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Revestimento	R\$	18.140,14	-	-	-	-	-	-
12	4.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	M2	230,32	-	-	-	-	-	-




Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
--------	-----------	--	-------	-------------------------	------

12	4.4.2.	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	61,05	-	128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	1	-	-	-	-	-
12	4.4.3.	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	169,27	-	76.929,35	REFORMA SANIT. UNIF	3	-	-	-	-	-
12	4.4.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	169,27	-	31.495,14	REFORMA SANIT. IND. FEM	4	-	-	-	-	-
13	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Pisos	R\$	9.032,15	-	34.485,35	REFORMA SANIT. IND. MASC.	5	-	-	-	-	-
13	4.5.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014	M2	40,61	-	673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	6	-	-	-	-	-
13	4.5.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	M2	40,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4.5.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2017	M3	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4.5.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Esquadrias	R\$	8.648,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4.6.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4.6.2.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Instalações Hidráulicas	R\$	22.883,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	4.7.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	4.7.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	4.7.3.		M	36,00	-	36,00							



Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Grde.	7	8	9	10	11	12
12	4.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	61,05	-	-	-	-	-	-	-
12	4.4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	189,27	-	-	-	-	-	-	-
12	4.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	189,27	-	-	-	-	-	-	-
13	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Pisos	R\$	9.032,15	-	-	-	-	-	-	-
13	4.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 3CM. AF_08/2014	M2	40,61	-	-	-	-	-	-	-
13	4.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	M2	40,61	-	-	-	-	-	-	-
13	4.5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2017	M3	6,05	-	-	-	-	-	-	-
13	4.5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	30,24	-	-	-	-	-	-	-
14	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Esquadrias	R\$	8.648,71	-	-	-	-	-	-	-
14	4.6.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,41	-	-	-	-	-	-	-
14	4.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,40	-	-	-	-	-	-	-
15	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Instalações Hidráulicas	R\$	22.883,63	-	-	-	-	-	-	-
15	4.7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POULETELÉNO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	-	-	-	-	-
15	4.7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	UN	10,00	-	-	-	-	-	-	-
15	4.7.3		M	36,00	-	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtda.	1	2	3	4	5	6
15	4.7.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS, AF_10/2015	M	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15	4.7.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS, AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	36,00	-	-	-
15	4.7.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	M	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15	4.7.7.	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15	4.7.8.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15	4.7.9.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
15	4.7.10.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15	4.7.11.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
15	4.7.12.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15	4.7.13.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15	4.7.14.	Tempobancada em granito com espessura de 3 cm	m²	2,34	-	-	-	2,34	-	-	-
15	4.7.15.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15	4.7.16.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-

1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	128.837,80
2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	114.320,62
3	REFORMA SANIT. UNIF	76.929,35
4	REFORMA SANIT. IND. FEM	31.496,14
5	REFORMA SANIT. IND. MASC.	34.485,36
6	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	673.667,22

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Total por Frente (R\$): Cidade.

15	4.7.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	M	6,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.7.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.8.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.9.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.10.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.11.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.12.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.13.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.14.	Tempo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	2,34	-	-	-	-	-	-
15	4.7.15.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.16.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	-	-	-	-	-	-

CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO	-	-	-
375.525,11	691.288,84	15.845,51	-	-	-
7	8	9	10	11	12

Serviços: Todos  
 Modo de Exibidor: Eventos


Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
--------	-----------	--	-------	-------------------------	------

1	2	3	4	5	6
REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	REFORMA SANIT. UNIF	REFORMA SANIT. IND. FEM	REFORMA SANIT. IND. MASC.	CONSTRUÇÃO BANHEIROS
128.837,80	114.320,62	78.929,35	31.495,14	34.485,36	673.667,22

15	4.7.17.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.18.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.19.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.20.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.21.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.22.	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	8,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.23.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.24.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.25.	Grelha com caixa e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm	m	1,80	-	-	-	-	-	-
16	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Instalações Elétrico	R\$	4.663,72	-	-	-	-	-	-
16	4.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.2.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.3.	CAIXA OCTOGONAL, 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.5.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-



Handwritten initials or mark in blue ink.

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94  
 Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	7	8	9	10	11	12
					376.526,11	591.268,94	15.845,51	-	-	-
					7	8	9	10	11	12
					CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			

15	4.7.17.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_102016	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.18.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_102015	M	9,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.19.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS. AF_102015	M	21,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.20.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES. PI PREDIOS. AF_102015	M	3,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.21.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, PI PREDIOS. AF_102015	M	16,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.22.	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 90 mm, com grelha	un	8,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.23.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.24.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122013	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
15	4.7.25.	Grelha com caixa e cesto coletor para piso em apo irredutível, largura de 15 cm	m	1,60	-	-	-	-	-	-
16	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Instalações Elétrico	R\$	4.693,72	-	-	-	-	-	-
16	4.8.1.	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_112017	UN	9,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.2.	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_112017	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.3.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	14,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.5.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
16	4.8.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
16	4.8.7.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	150,00
16	4.8.8.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	150,00
16	4.8.9.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	70,00
16	4.8.10.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30,00
16	4.8.11.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30,00
16	4.8.12.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17	Evento	Reforma Sanitário Unificado - Pintura	R\$	3.206,71
17	4.9.1.	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	M2	61,05
17	4.9.2.	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOs. AF_08/2014	M2	61,05
17	4.9.3.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOs	M2	93,06
18	Evento	Reforma de Sanitário Fem e Masc. - Demolições	R\$	4.468,97
18	5.1.1.	REMOÇAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,22
18	5.1.2.	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	119,18
18	5.1.3.	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,30
18	5.1.4.	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,30
18	5.1.5.	REMOÇAO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
18	5.1.6.	REMOÇAO DE VIDRO COMUM	M2	2,40
18	5.1.7.	REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,02
18	5.1.8.	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,36
19	Evento	Reforma de Sanitário Fem e Masc. - Cobertura	R\$	3.214,37
19	5.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M2	50,22

1	2	3	4	5	6
128.837,80	114.320,62	78.929,36	31.485,14	34.485,36	573.687,22
REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	REFORMA SANIT. UNIF	REFORMA SANIT. IND. FEM	REFORMA SANIT. IND. MASC.	CONSTRUÇÃO BANHEIROS

-	-	150,00	-	-	-
-	-	150,00	-	-	-
-	-	70,00	-	-	-
-	-	30,00	-	-	-
-	-	30,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	3.206,71	-	-	-
-	-	61,05	-	-	-
-	-	61,05	-	-	-
-	-	93,06	-	-	-
-	-	-	2.229,49	2.229,49	-
-	-	-	25,11	25,11	-
-	-	-	59,59	59,59	-
-	-	-	17,65	17,65	-
-	-	-	1,15	1,15	-
-	-	-	3,00	3,00	-
-	-	-	1,20	1,20	-
-	-	-	3,51	3,51	-
-	-	-	1,18	1,18	-
-	-	-	1.807,19	1.807,19	-
-	-	-	25,11	25,11	-

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Unid.	Qtd.	7	8	9	10	11	12
				375.526,11	691.258,84	15.846,51	-	-	-
				7	8	9	10	11	12
				CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			

16	4.8.7.		M	150,00	-	-	-	-	-
		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
18	4.8.8.		M	150,00	-	-	-	-	-
		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
16	4.8.9.		M	70,00	-	-	-	-	-
		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
16	4.8.10.		M	30,00	-	-	-	-	-
		ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
16	4.8.11.		M	30,00	-	-	-	-	-
		ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
16	4.8.12.		UN	1,00	-	-	-	-	-
		Evento							
		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO							
17	4.9.1.		M2	61,05	-	-	-	-	-
		Reforma Sanitário Unificado - Pintura							
		APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014							
17	4.9.2.		M2	61,05	-	-	-	-	-
		APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF_08/2014							
17	4.9.3.		M2	93,06	-	-	-	-	-
		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS							
18	Evento		R\$	4.458,97	-	-	-	-	-
		Reforma de Sanitário Fem e Masc.- Demolições							
18	5.1.1.		M2	50,22	-	-	-	-	-
		REMOÇAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
18	5.1.2.		M2	119,18	-	-	-	-	-
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
18	5.1.3.		M2	35,30	-	-	-	-	-
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
18	5.1.4.		M3	2,30	-	-	-	-	-
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
18	5.1.5.		UN	6,00	-	-	-	-	-
		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
18	5.1.6.		M2	2,40	-	-	-	-	-
		REMOÇAO DE VIDRO COMUM							
18	5.1.7.		M2	7,02	-	-	-	-	-
		REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
18	5.1.8.		M3	2,36	-	-	-	-	-
		DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
19	Evento		R\$	3.214,37	-	-	-	-	-
		Reforma de Sanitário Fem e Masc.- Cobertura							
		TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016							
19	5.2.1.		M2	50,22	-	-	-	-	-



Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,04

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	1	2	3	4	5	6
19	5.2.2	Evento	M	24,10	-	-	-	-	-	-
20	5.3.1	Evento	R\$	8.933,73	-	-	-	-	-	-
20	5.3.1	Evento	M2	119,18	-	-	-	-	-	-
20	5.3.2	Evento	M2	119,18	-	-	-	-	-	-
21	5.4.1	Evento	R\$	8.431,12	-	-	-	-	-	-
21	5.4.1	Evento	M2	35,31	-	-	-	-	-	-
21	5.4.2	Evento	M2	31,00	-	-	-	-	-	-
21	5.4.3	Evento	M3	4,70	-	-	-	-	-	-
21	5.4.4	Evento	M2	47,00	-	-	-	-	-	-
22	5.5.1	Evento	R\$	6.626,99	-	-	-	-	-	-
22	5.5.1	Evento	M2	7,02	-	-	-	-	-	-
22	5.5.2	Evento	M2	2,40	-	-	-	-	-	-
23	5.6.1	Evento	R\$	26.263,79	-	-	-	-	-	-
23	5.6.1	Evento	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.2	Evento	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.3	Evento	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.4	Evento	M	46,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
128.837,80	114.320,62	76.829,35	31.495,14	34.495,36	673.667,22
REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	REFORMA SANIT. UNIF	REFORMA SANIT. IND. FEM	REFORMA SANIT. IND. MASC.	CONSTRUÇÃO BANHEIROS

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94  
 Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Grde.
				378.525,11	7
		CONSTRUÇÃO PORTARIA		591.268,94	8
		PAVIMENTAÇÃO		15.845,51	9
		PAISAGISMO		-	10
				-	11
				-	12

19	5.2.2	Evento	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	M	24,10	-	-	-	-	-
20	5.3.2	Evento	Reforma de Sanitário Fam e Masc. - Revestimentos EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	R\$	8.933,73	-	-	-	-	-
20	5.3.1	Evento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_09/2014	M2	119,18	-	-	-	-	-
20	5.3.2	Evento	Reforma de Sanitário Fam e Masc. - Pisos CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_09/2014	M2	119,18	-	-	-	-	-
21	5.4.1	Evento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2014	M2	35,31	-	-	-	-	-
21	5.4.2	Evento	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	4,70	-	-	-	-	-
21	5.4.3	Evento	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	47,00	-	-	-	-	-
21	5.4.4	Evento	Reforma de Sanitário Fam e Masc. - Esquadrias PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	R\$	5.628,59	-	-	-	-	-
22	5.5.1	Evento	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	7,02	-	-	-	-	-
22	5.5.2	Evento	Reforma de Sanitário Fam e Masc. - Inst. Hidráulicas	M2	2,40	-	-	-	-	-
23	5.6.1	Evento	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS, COM ACESSÓRIOS	R\$	28.263,79	-	-	-	-	-
23	5.6.2	Evento	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	-	-	-
23	5.6.3	Evento	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-
23	5.6.4	Evento	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00	-	-	-	-	-

Serviços:   
 Modo de Exibição:

Frete de Obras:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
1	126.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10		
2	114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20		
3	76.928,36	REFORMA SANIT. UNIF		
4	31.496,14	REFORMA SANIT. IND. FEM		
5	34.455,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.		
6	573.657,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS		

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
23	5.6.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	12,00
23	5.6.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	36,00
23	5.6.7.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	M	12,00
23	5.6.8.	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00
23	5.6.9.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	6,00
23	5.6.10.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	9,00
23	5.6.11.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	3,00
23	5.6.12.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	12,00
23	5.6.13.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	2,00
23	5.6.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	1,00
23	5.6.15.	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVÉ FERRAGENS	M2	1,80
23	5.6.16.	Tempo bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	2,34
23	5.6.17.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	4,00

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94  
 Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Total por Frente (R\$): Qtds.

23	5.6.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	12,00
23	5.6.6.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	36,00
23	5.6.7.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	M	12,00
23	5.6.8.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00
23	5.6.9.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	6,00
23	5.6.10.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	9,00
23	5.6.11.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,00
23	5.6.12.	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	12,00
23	5.6.13.	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00
23	5.6.14.	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,80
23	5.6.15.	Tampou/bançada em granito com espessura de 3 cm	m²	2,34
23	5.6.17.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	4,00

CONSTRUÇÃO PORTARIA	376.625,11	7	PAVIMENTAÇÃO	691.269,64	8	PAISAGISMO	15.845,61	9		10		11		12
---------------------	------------	---	--------------	------------	---	------------	-----------	---	--	----	--	----	--	----

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Fonte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
 Qtd.

Evento	Item Org	Descrição Serviço	Unit.	Qtd.
23	5.6.18.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
23	5.6.19.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	4,00
23	5.6.20.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN	6,00
23	5.6.21.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	16,00
23	5.6.22.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00
23	5.6.23.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	6,00
23	5.6.24.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00
23	5.6.25.	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	6,00
23	5.6.26.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00
23	5.6.27.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com TAMPA CEGA	un	1,00
23	5.6.28.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00
24	Evento	Reforma de Sanitário Femi e Masc. - Intl. Elétricas	R\$	2.066,80
24	5.7.1.	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	4,00
24	5.7.2.	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2,00
24	5.7.3.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,00
24	5.7.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 7" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00

Evento	Item Org	Descrição Serviço	Unit.	Qtd.
1	128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10		
2	114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20		
3	78.929,36	REFORMA SANIT. UNIF		
4	31.486,14	REFORMA SANIT. IND. FEM		
5	34.486,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.		
6	673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS		

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.	376,526,11	691,268,94	16,845,51	10	11	12				
					7	CONSTRUÇÃO PORTARIA	8	PAVIMENTAÇÃO	9	PAISAGISMO				

23	5.6.18.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.19.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.20.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.21.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	18,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.22.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.23.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES. P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	6,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.24.	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.25.	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	6,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.26.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.27.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com TAMPA CEGA	un	1,00	-	-	-	-	-	-
23	5.6.28.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
24	Evento	Reforma de Sanitário Fem e Masc.- Inst. Elétricas	R\$	2.065,60	-	-	-	-	-	-
24	5.7.1.	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
24	5.7.2.	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEALUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
24	5.7.3.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
24	5.7.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtda.
1		REFORMA QUIOSQUE 01 a 10		128.837,80	
2		REFORMA QUIOSQUE 11 a 20		114.320,62	
3		REFORMA SANIT. UNIF		76.929,36	
4		REFORMA SANIT. IND. FEM		31.496,14	
5		REFORMA SANIT. IND. MASC.		34.496,36	
6		CONSTRUÇÃO BANHEIROS		673.667,22	

24	5.7.5.	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 0 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	
24	5.7.6.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	
24	5.7.7.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	
24	5.7.8.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	
24	5.7.9.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
25	5.8.1.	Reforma de Sanitário Fem e Masc. - Pinturas	R\$	2.290,88	
25	5.8.2.	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOs. AF_06/2014	M2	114,18	
25	5.8.3.	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOs. AF_06/2014	M2	31,02	
26	Evento	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,40	
26	Evento	Construção de Sanitários - Locação	R\$	10.064,87	
26	6.1.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÖES. AF_10/2018	M	80,80	
26	6.1.2.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	240,00	
27	Evento	Construção de Sanitários - Fundação	R\$	188.604,93	
27	6.2.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	624,00	
27	6.2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	390,00	
27	6.2.3.	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	376,00	
27	6.2.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_09/2017	M3	35,00	
27	6.2.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACÖES. AF_09/2017	M2	193,23	
27	6.2.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBROADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	724,80	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):

Unid.	Qtd.	7	8	9	10	11	12
		376.526,11	691.268,94	16.846,51	-	-	-
		CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			

24	57.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
24	57.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	-	-	-	-	-	-
24	57.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	-	-	-	-	-	-
24	57.8	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	-	-	-	-	-	-
24	57.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
25	5.8.1	Reforma de Sanitário Fem e Masc. - Pinturas	R\$	2.290,88	-	-	-	-	-	-
25	5.8.2	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOs. AF_06/2014	M2	114,18	-	-	-	-	-	-
25	5.8.3	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOs. AF_06/2014	M2	31,02	-	-	-	-	-	-
26	Evento	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,40	-	-	-	-	-	-
26	Evento	Construção de Sanitários - Locação	R\$	10.064,87	-	-	-	-	-	-
26	6.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,90	-	-	-	-	-	-
26	6.1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	240,00	-	-	-	-	-	-
27	Evento	Construção de Sanitários - Fundação	R\$	168.604,93	-	-	-	-	-	-
27	6.2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	624,00	-	-	-	-	-	-
27	6.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	390,00	-	-	-	-	-	-
27	6.2.3	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHADO	M3	376,00	-	-	-	-	-	-
27	6.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERs. AF_08/2017	M3	35,00	-	-	-	-	-	-
27	6.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	193,23	-	-	-	-	-	-
27	6.2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	724,80	-	-	-	-	-	-



Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.	128.837,80	114.320,62	78.929,35	31.496,14	34.485,36	673.667,22
27	6.2.7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.941,90	-	-	-	-	-	1.941,90
27	6.2.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	225,10	-	-	-	-	-	225,10
27	6.2.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	35,80	-	-	-	-	-	35,80
27	6.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	535,70	-	-	-	-	-	535,70
27	6.2.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	19,20	-	-	-	-	-	19,20
27	6.2.12.	CONCRETAGEM DE RADEIR FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	57,97	-	-	-	-	-	57,97
27	6.2.13.	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	13,69	-	-	-	-	-	13,69
27	6.2.14.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_08/2017	M3	94,84	-	-	-	-	-	94,84
27	6.2.15.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃO, AF_08/2018	M2	163,88	-	-	-	-	-	163,88
28	Evento	Construção de Sanitários - Alvenaria	R\$	42.268,00	-	-	-	-	-	42.268,00
28	6.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	M2	77,90	-	-	-	-	-	77,90
28	6.3.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	M2	281,55	-	-	-	-	-	281,55
29	Evento	Construção de Sanitários - Estrutura	R\$	65.085,67	-	-	-	-	-	65.085,67
29	6.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	99,76	-	-	-	-	-	99,76
29	6.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	150,87	-	-	-	-	-	150,87
29	6.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	311,10	-	-	-	-	-	311,10

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
Unid. Cide.

27	6.2.7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.941,90
27	6.2.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	225,10
27	6.2.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	35,80
27	6.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	535,70
27	6.2.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	19,20
27	6.2.12.	CONCRETAGEM DE RADIER FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	57,97
27	6.2.13.	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	13,89
27	6.2.14.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2017	M3	94,84
27	6.2.15.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_08/2018	M2	153,88
28	Evento	Construção de Sanitários - Alvenaria	R\$	42.288,00
28	6.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	77,90
28	6.3.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	261,55
28	Evento	Construção de Sanitários - Estrutura	R\$	66.066,67
29	6.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	99,76
29	6.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	150,87
29	6.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	311,10

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Cide.
7	376.626.11	CONSTRUÇÃO PORTARIA		
8	691.268.94	PAVIMENTAÇÃO		
9	16.845.61	PAISAGISMO		
10				
11				
12				

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
29	6.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,10
29	6.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	638,50
29	6.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,00
29	6.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,80
29	6.4.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FC = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,81
29	6.4.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	11,00
30	Evento	Construção de Sanitários - Laje	R\$	18.205,99
30	6.5.1	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16 P/3,5K/M <sup>2</sup> VAO 5,2M INCL VIGOTAS TUBOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	143,80
30	6.5.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	8,78
30	6.5.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-50, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	6,94
30	6.5.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,42
30	6.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42
31	Evento	Construção de Sanitários - Cobertura	R\$	25.086,47
31	6.6.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	163,88
31	6.6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	163,88
31	6.6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	31,34

1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	128.637,80	114.320,62	76.929,35	31.496,14	34.485,36	673.687,22
2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	-	-	-	-	-	-
3	REFORMA SANIT. UNIF	-	-	-	-	-	-
4	REFORMA SANIT. IND. FEM	-	-	-	-	-	-
5	REFORMA SANIT. IND. MASC.	-	-	-	-	-	-
6	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	-	-	-	-	-	11,00

-	-	-	-	-	-	-	18.205,99
-	-	-	-	-	-	-	143,80
-	-	-	-	-	-	-	8,78
-	-	-	-	-	-	-	6,94
-	-	-	-	-	-	-	0,42
-	-	-	-	-	-	-	0,42
-	-	-	-	-	-	-	25.086,47
-	-	-	-	-	-	-	163,88
-	-	-	-	-	-	-	163,88
-	-	-	-	-	-	-	31,34

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Cide.
--------	----------	--	-------	----------------------------------

7	8	9	10	11	12
376.626,11	691.288,94	16.846,51	-	-	-
CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			

29	6.4.4.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,10	-	-	-	-	-
29	6.4.5.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	639,50	-	-	-	-	-
29	6.4.6.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,00	-	-	-	-	-
29	6.4.7.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,80	-	-	-	-	-
29	6.4.8.	CONCRETAGEM DE PILARES, FC = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,81	-	-	-	-	-
29	6.4.9.	PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	11,00	-	-	-	-	-
30	Evento	Construção de Sanitários - Laje	R\$	18.205,69	-	-	-	-	-
30	6.5.1.	LAJE PRE-MOLD BETA 18 P/3,5KUN/2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	143,80	-	-	-	-	-
30	6.5.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	8,78	-	-	-	-	-
30	6.5.3.	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	6,94	-	-	-	-	-
30	6.5.4.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,42	-	-	-	-	-
30	6.5.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42	-	-	-	-	-
31	Evento	Construção de Sanitários - Cobertura	R\$	25.086,47	-	-	-	-	-
31	6.6.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	163,88	-	-	-	-	-
31	6.6.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_09/2016	M2	163,88	-	-	-	-	-
31	6.6.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	M	31,34	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
--------	----------	--	-------	-------------------------	------

31	6.8.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	79,17	-	-	-	-	-	-	79,17
32	Evento	Construção de Sanitários - Revestimento	R\$	56.842,90	-	-	-	-	-	-	56.842,90
32	6.7.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	402,20	-	-	-	-	-	-	402,20
32	6.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	280,81	-	-	-	-	-	-	280,81
32	6.7.3.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	143,80	-	-	-	-	-	-	143,80
32	6.7.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	402,20	-	-	-	-	-	-	402,20
32	6.7.5.	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	280,81	-	-	-	-	-	-	280,81
32	6.7.6.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	143,20	-	-	-	-	-	-	143,20
32	6.7.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,81	-	-	-	-	-	-	280,81
33	Evento	Construção de Sanitários - Pisos	R\$	31.508,50	-	-	-	-	-	-	31.508,50
33	6.8.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	146,48	-	-	-	-	-	-	146,48
33	6.8.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADETRIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	146,48	-	-	-	-	-	-	146,48
33	6.8.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	111,67	-	-	-	-	-	-	111,67
34	Evento	Construção de Sanitários - Esquadrias	R\$	26.887,68	-	-	-	-	-	-	26.887,68
34	6.9.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	23,76	-	-	-	-	-	-	23,76

1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	126.897,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	114.320,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	REFORMA SANIT. UNIF	76.929,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REFORMA SANIT. IND. FEM	31.495,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	REFORMA SANIT. IND. MASC.	34.485,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	673.687,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Fonte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94  
 Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Org	Unid.	Total por Frente (R\$):
			Qtd.
31	6.6.4. Evento	M	79,17
32	6.7.1. Evento	R\$	56.842,90
32	6.7.1. Evento	M2	402,20
32	6.7.2. Evento	M2	280,81
32	6.7.3. Evento	M2	143,80
32	6.7.4. Evento	M2	402,20
32	6.7.5. Evento	M2	280,81
32	6.7.6. Evento	M2	143,20
32	6.7.7. Evento	M2	280,81
33	6.8.1. Evento	R\$	31.508,50
33	6.8.1. Evento	M2	146,48
33	6.8.2. Evento	M2	146,48
33	6.8.3. Evento	M2	111,57
34	6.9.1. Evento	R\$	26.887,68
34	6.9.1. Evento	M2	23,76

Evento	Item Org	Unid.	Total por Frente (R\$):
			Qtd.
7	CONSTRUÇÃO PORTARIA	7	376.526,11
8	PAVIMENTAÇÃO	8	691.268,94
9	PAISAGISMO	9	15.846,51
10		10	-
11		11	-
12		12	-

Servicos:

Todos

Modo de Exibicao:

Eventos

Frete de Obras:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,04

Item Org Titulo dos Eventos / Descrição Serviço

Unid. Total por Frente (R\$):  
Qtd.

Evento	Item Org	Titulo dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Qtd.
34	6.9.2.	JANELA DE ALUMINIO MAXI-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,84
35	6.10.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
35	6.10.2.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
35	6.10.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	78,00
35	6.10.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	30,00
35	6.10.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	36,00
35	6.10.6.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	18,00
35	6.10.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	24,00
35	6.10.8.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00
35	6.10.9.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
35	6.10.10.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00

Evento	Item Org	Titulo dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Qtd.
1	128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	-	-
2	114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	-	-
3	76.829,36	REFORMA SANIT. UNIF	-	-
4	31.496,14	REFORMA SANIT. IND. FEM	-	-
5	34.496,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.	-	-
6	673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	-	-

Serviços:   
 Modo de Exibidor:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	376.526,11	691.289,94	16.846,51	-	-	-
				Quote	7	8	9	10	11	12
34	6.9.2.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,94	-	-	-	-	-	-
36	Evento	Construção de Sanitários - Inst. Hidráulicas	R\$	101.810,76	-	-	-	-	-	-
35	6.10.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.2.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	78,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	30,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.6.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	18,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.8.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	M	24,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.9.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.10.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.11.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	7,00	-	-	-	-	-	-



Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
 Unid. Qtd.

35	6.10.12.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	-	-	-	-	6,00
35	6.10.13.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00	-	-	-	-	9,00
35	6.10.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	-	-	-	-	3,00
35	6.10.15.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	-	-	-	-	8,00
35	6.10.16.	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	60,53	-	-	-	-	60,53
35	6.10.17.	Tampobançada em granito com espessura de 3 cm	m²	2,34	-	-	-	-	2,34
35	6.10.18.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	-	-	-	-	10,00
35	6.10.19.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	-	-	-	-	6,00
35	6.10.20.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	-	-	-	-	10,00
35	6.10.21.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	-	-	-	-	8,00
35	6.10.22.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	-	-	-	-	2,00
35	6.10.23.	Lavatório de louça para canto sem colunas para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00	-	-	-	-	2,00
35	6.10.24.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	-	-	-	-	2,00
35	6.10.25.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	-	-	-	-	4,00

128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	1	-	-	-	-	-	-	-
114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	2	-	-	-	-	-	-	-
78.929,35	REFORMA SANIT. UNIF	3	-	-	-	-	-	-	-
31.485,14	REFORMA SANIT. IND. FEM	4	-	-	-	-	-	-	-
34.485,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.	5	-	-	-	-	-	-	-
673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	6	-	-	-	-	-	-	-

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,04

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtda.	7	8	9	10	11	12
35	6.10.12.	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	6,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.13.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	9,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	3,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.15.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	8,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.16.	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	60,53	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.17.	Tampobancada em granito com espessura de 3 cm	m²	2,34	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.18.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.19.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPIA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	6,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.20.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.21.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.22.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.23.	Lavatório de louça para canto sem colunna para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.24.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	-	-	-	-	-	-	-
35	6.10.25.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	-	-	-	-	-	-	-

CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			
375.525,11	691.269,94	16.845,51	-	-	-
7	8	9	10	11	12

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------------------------	-------

1	128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10			
2	114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20			
3	78.929,36	REFORMA SANIT. UNIF			
4	31.495,14	REFORMA SANIT. IND. FEM			
5	34.485,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.			
6	673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS			

35	6.10.26.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	-	-	-	-	-	30,00
35	6.10.27.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00	-	-	-	-	-	48,00
35	6.10.28.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	-	-	36,00
35	6.10.29.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	-	-	-	-	-	30,00
35	6.10.30.	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	18,00	-	-	-	-	-	18,00
35	6.10.31.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00
35	6.10.32.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	4,00	-	-	-	-	-	4,00
35	6.10.33.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 150 x 50 MM, COM TAMPA CEGA, FORNECIDO E INSTALADO	un	1,00	-	-	-	-	-	1,00
35	6.10.34.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, COM TAMPA CEGA, FORNECIDO E INSTALADO	un	1,00	-	-	-	-	-	1,00
35	6.10.35.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	-	-	36,00
35	6.10.36.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	-	-	-	-	-	24,00
35	6.10.37.	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00
36	6.11.1.	Construção de Sanitários - Inst. Elétricas	R\$	15.365,55	-	-	-	-	-	15.365,55
36	6.11.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	24,00	-	-	-	-	-	24,00
36	6.11.2.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEALUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
--------	-----------	--	-------	------

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
	375,526,11	CONSTRUÇÃO PORTARIA	7	
	691,268,04	PAVIMENTAÇÃO	8	
	16,846,51	PAISAGISMO	9	
			10	
			11	
			12	

35	6.10.26.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.27.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.28.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.29.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.30.	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	18,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.31.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.32.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	4,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.33.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 150 x 50 MM, COM TAMPA CEGA, FORNECIDO E INSTALADO	un	1,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.34.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, COM TAMPA CEGA, FORNECIDO E INSTALADO	un	1,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.35.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.36.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	-	-	-	-	-	-
35	6.10.37.	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
36	Evento	Construção de Sanitários - Inst. Elétricas	R\$	15.365,65	-	-	-	-	-	-
36	6.11.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	24,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.2.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	-	-	-	-	-	-

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.
36	6.11.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
36	6.11.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
36	6.11.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
36	6.11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
36	6.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
36	6.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
36	6.11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
36	6.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,00
36	6.11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
36	6.11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
36	6.11.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
36	6.11.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
36	6.11.15	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
36	6.11.16	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
36	6.11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
36	6.11.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
36	6.11.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
36	6.11.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00

1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	128.837,80							
2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	114.520,62							
3	REFORMA SANIT. UNIF	76.929,36							
4	REFORMA SANIT. IND. FEM	31.495,14							
5	REFORMA SANIT. IND. MASC.	34.495,36							
6	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	673.697,22							

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
 Qtd.

376.626,11	7	CONSTRUÇÃO PORTARIA	691.268,94	8	PAISAGISMO	15.846,51	9	10	11	12
------------	---	---------------------	------------	---	------------	-----------	---	----	----	----

36	6.11.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.13	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.14	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.15	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.18	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
36	6.11.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	-	-	-	-	-	-

Serviços:    
 Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
37	Evento	Construção de Sanitários - Pinturas	R\$	10.291,25
37	6.12.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	402,20
37	6.12.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	143,80
37	6.12.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	402,20
37	6.12.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	143,80
37	6.12.5.	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	13,88
38	Evento	Construção de Sanitários - Serviços Complementares	R\$	3.790,80
38	6.13.1.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	14,00
38	6.13.2.	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	2,00
38	6.13.3.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	un	2,00
38	6.13.4.	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	un	2,00
39	Evento	Construção Portal - Locação	R\$	8.610,30
39	7.1.1.	LOCALIÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	M	70,00
39	7.1.2.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE SMM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA	M2	200,00
40	Evento	Construção Portal - Fundação	R\$	42.181,95
40	7.2.1.	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	tx	1,00
40	7.2.2.	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30,1	m	140,00
40	7.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 50 MM. AF_11/2016	KG	46,00
40	7.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	212,00
40	7.2.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA AF_09/2017	M3	11,11
40	7.2.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,48
40	7.2.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_08/2017	M3	6,39
40	7.2.8.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_08/2017	M2	33,60

	1	2	3	4	5	6
REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	128.897,80	114.320,62	76.929,35	31.495,14	34.485,36	673.667,22
REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	-	-	-	-	-	10.291,25
REFORMA SANIT. UNIF	-	-	-	-	-	402,20
REFORMA SANIT. IND. FEM	-	-	-	-	-	143,80
REFORMA SANIT. IND. MASC.	-	-	-	-	-	402,20
CONSTRUÇÃO BANHEIROS	-	-	-	-	-	143,80
	-	-	-	-	-	13,88
	-	-	-	-	-	3.790,80
	-	-	-	-	-	14,00
	-	-	-	-	-	2,00
	-	-	-	-	-	2,00
	-	-	-	-	-	2,00
	-	-	-	-	-	8.610,30
	-	-	-	-	-	70,00
	-	-	-	-	-	200,00
	-	-	-	-	-	42.181,95
	-	-	-	-	-	1,00
	-	-	-	-	-	140,00
	-	-	-	-	-	46,00
	-	-	-	-	-	212,00
	-	-	-	-	-	11,11
	-	-	-	-	-	15,48
	-	-	-	-	-	6,39
	-	-	-	-	-	33,60

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
 Cide.

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Cide.
37	Evento	Construção de Sanitários - Pinturas	R\$	10.291,26	
37	6.12.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_08/2014	M2	402,20	
37	6.12.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_08/2014	M2	143,80	
37	6.12.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	M2	402,20	
37	6.12.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	M2	143,80	
37	6.12.5.	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	13,86	
38	Evento	Construção de Sanitários - Serviços Complementares	R\$	3.790,80	
38	6.13.1.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	14,00	
38	6.13.2.	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	2,00	
38	6.13.3.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	un	2,00	
38	6.13.4.	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	un	2,00	
39	Evento	Construção Portai - Locação	R\$	8.510,30	
39	7.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	70,00	
39	7.1.2.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	200,00	
40	Evento	Construção Portai - Fundação	R\$	42.181,95	
40	7.2.1.	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	lx	1,00	
40	7.2.2.	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	m	140,00	
40	7.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM AF_11/2016	KG	46,00	
40	7.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM AF_11/2016	KG	212,00	
40	7.2.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA AF_08/2017	M3	11,11	
40	7.2.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M2	15,48	
40	7.2.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_08/2017	M3	6,39	
40	7.2.8.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_08/2017	M2	33,60	

CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			
376.626,11	691.268,94	16.845,61			
7	8	9	10	11	12



Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	128.837,80	114.320,62	76.929,36	31.486,14	34.485,36	673.667,22
40	7.2.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	21,51	-	-	-	-	-	-
40	7.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	47,80	-	-	-	-	-	-
40	7.2.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	274,80	-	-	-	-	-	-
40	7.2.12.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	171,30	-	-	-	-	-	-
40	7.2.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	264,20	-	-	-	-	-	-
40	7.2.14.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	56,40	-	-	-	-	-	-
40	7.2.15.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16,73	-	-	-	-	-	-
40	7.2.16.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	16,73	-	-	-	-	-	-
40	7.2.17.	Construção Portal - Estrutura	M3	4,30	-	-	-	-	-	-
41	Evento		R\$	141.661,89	-	-	-	-	-	-
41	7.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	127,56	-	-	-	-	-	-
41	7.3.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	197,18	-	-	-	-	-	-
41	7.3.3.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00² M	M/MES	394,00	-	-	-	-	-	-
41	7.3.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	256,00	-	-	-	-	-	-
41	7.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,50	-	-	-	-	-	-
41	7.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	622,90	-	-	-	-	-	-
41	7.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	271,50	-	-	-	-	-	-

Serviços:    
 Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
--------	----------	--	-------	------

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
7	376.626.11	CONSTRUÇÃO PORTARIA		7
8	691.268.84	PAVIMENTAÇÃO		8
9	18.846.51	PAISAGISMO		9
10	-			10
11	-			11
12	-			12

40	7.2.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	21.51	21.51	-	-	-	-	-
40	7.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	47.80	47.80	-	-	-	-	-
40	7.2.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	274.80	274.80	-	-	-	-	-
40	7.2.12.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	171.30	171.30	-	-	-	-	-
40	7.2.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	264.20	264.20	-	-	-	-	-
40	7.2.14.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56.40	56.40	-	-	-	-	-
40	7.2.15.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16.73	16.73	-	-	-	-	-
40	7.2.16.	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	16.73	16.73	-	-	-	-	-
40	7.2.17.	Construção Portal - Estrutura	M3	4.30	4.30	-	-	-	-	-
41	Evento	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO DUPLA. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	127.56	127.56	-	-	-	-	-
41	7.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	197.18	197.18	-	-	-	-	-
41	7.3.2.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00' M	MXMES	364.00	364.00	-	-	-	-	-
41	7.3.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	256.00	256.00	-	-	-	-	-
41	7.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450.50	450.50	-	-	-	-	-
41	7.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	622.80	622.80	-	-	-	-	-
41	7.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	271.50	271.50	-	-	-	-	-
41	7.3.7.		KG	271.50	271.50	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
--------	----------	--	-------	------

1	128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10		
2	114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20		
3	76.928,35	REFORMA SANIT. UNIF		
4	31.496,14	REFORMA SANIT. IND. FEM		
5	34.485,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.		
6	673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS		

41	7.3.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	811,30
41	7.3.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	298,70
41	7.3.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	369,60
41	7.3.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,50
41	7.3.12.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	76,75
41	7.3.13.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	43,26
41	7.3.14.	CONCRETAGEM DE PILARES, FC = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	13,41
41	7.3.15.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOBILIZADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,66
42	7.4.1.	Construção Portal - Laje	R\$	16.280,40
42	7.4.1.	Laje PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TUOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	125,90
43	7.5.1.	Construção Portal - Alvenaria	R\$	20.766,63
43	7.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	99,18
43	7.5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETIADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	91,77
44	7.5.2.	Construção Portal - Cobertura	R\$	17.876,82

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):  
 Unid. Qtd.

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
7		CONSTRUÇÃO PORTARIA		376.525,11
8		PAVIMENTAÇÃO		891.269,84
9		PAISAGISMO		15.845,51
10				-
11				-
12				-

41	7.3.8.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	811,30	811,30	-	-	-	-	-
41	7.3.9.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	298,70	298,70	-	-	-	-	-
41	7.3.10.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	369,60	369,60	-	-	-	-	-
41	7.3.11.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,50	229,50	-	-	-	-	-
41	7.3.12.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	76,75	76,75	-	-	-	-	-
41	7.3.13.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	43,26	43,26	-	-	-	-	-
41	7.3.14.	CONCRETAGEM DE PILARES, FC = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	13,41	13,41	-	-	-	-	-
41	7.3.15.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,66	22,66	-	-	-	-	-
42	Evento	Construção Portai - Laje	R\$	15.280,40	15.280,40	-	-	-	-	-
42	7.4.1.	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TUBOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	125,60	125,60	-	-	-	-	-
43	Evento	Construção Portai - Alvenaria	R\$	20.756,53	20.756,53	-	-	-	-	-
43	7.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	99,18	99,18	-	-	-	-	-
43	7.5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	91,77	91,77	-	-	-	-	-
44	Evento	Construção Portai - Cobertura	R\$	17.875,82	17.875,82	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94  
 Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
44	7.6.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	121,00
44	7.6.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IQUMENTO. AF_06/2018	M2	121,00
44	7.6.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	14,20
44	7.6.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	78,30
45	7.7.1.	Construção Portal - Revestimento IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	41,70
45	7.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	146,52
45	7.7.3.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	125,60
45	7.7.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	245,13
45	7.7.5.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	44,58
45	7.7.6.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	101,94
45	7.7.7.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	245,13
45	7.7.8.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	125,80

Item	Descrição	Valor
1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	128.837,80
2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	114.320,62
3	REFORMA SANIT. UNIF	76.929,35
4	REFORMA SANIT. IND. FEM	31.495,14
5	REFORMA SANIT. IND. MASC.	34.485,36
6	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	673.697,22

Serviços: Todos  
 Modo de Exibção: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	376.526,11	691.289,84	16.846,51	-	-	-
					7	8	9	10	11	12
44	7.6.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	121,00	121,00	-	-	-	-	-
44	7.6.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2018	M2	121,00	121,00	-	-	-	-	-
44	7.6.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	14,20	14,20	-	-	-	-	-
44	7.6.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	78,30	78,30	-	-	-	-	-
45	Evento	Construção Portaria - Revestimento impermeabilização de superfície com ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAS. AF_06/2018	R\$	32.080,42	32.080,42	-	-	-	-	-
45	7.7.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	146,52	146,52	-	-	-	-	-
45	7.7.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	125,60	125,60	-	-	-	-	-
45	7.7.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	245,13	245,13	-	-	-	-	-
45	7.7.4.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	44,58	44,58	-	-	-	-	-
45	7.7.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	101,94	101,94	-	-	-	-	-
45	7.7.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	245,13	245,13	-	-	-	-	-
45	7.7.7.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	125,60	125,60	-	-	-	-	-
45	7.7.8.		M2	125,60	125,60	-	-	-	-	-

Serviços:

Modo de Exibição:

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
45	7.7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	44,58
46	Evento	Construção Portal - Pisos	R\$	16.204,32
46	7.8.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	33,78
46	7.8.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	35,40
46	7.8.3.	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	77,00
46	7.8.4.	Nivelamento de piso em concreto com acabamento de superfície	m²	55,00
46	7.8.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAÇO. AF_07/2016	M3	0,58
46	7.8.6.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	4,80
47	Evento	Construção Portal - Inst. Hidráulicas	R\$	18.216,91
47	7.9.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	2,00
47	7.9.2.	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
47	7.9.3.	#####	UN	1,00
47	7.9.4.	Tampobancada em granito com espessura de 3 cm	m²	4,45
47	7.9.5.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
47	7.9.6.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	UN	6,00
47	7.9.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	18,00
47	7.9.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	6,00

Item	Descrição	Valor
1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	128.857,80
2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	114.320,62
3	REFORMA SANIT. UNIF	76.929,35
4	REFORMA SANIT. IND. FEM	31.495,14
5	REFORMA SANIT. IND. MASC.	34.485,36
6	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	673.667,22

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor do Investimento: R\$ 1.942.374,94  
 Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	7	8	9	10	11	12
					376.626,11	691.269,84	16.846,51	-	-	-
					7	8	9	10	11	12
					CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			

45	7.7.9	Evento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	44,58	15.204,32	-	-	-	-	-
46	7.8.1	Evento	CONSTRUÇÃO Porta - Pisos	R\$	15.204,32	-	-	-	-	-	
46	7.8.1	Evento	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	33,78	-	-	-	-	-	
46	7.8.2	Evento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	M2	35,40	-	-	-	-	-	
46	7.8.3	Evento	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	77,00	-	-	-	-	-	
46	7.8.4	Evento	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	55,00	-	-	-	-	-	
46	7.8.5	Evento	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,58	-	-	-	-	-	
46	7.8.6	Evento	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	4,60	18.216,91	-	-	-	-	
47	Evento	Construção Porta - Instal. Hidráulicas	R\$	18.216,91	-	-	-	-	-	-	
47	7.9.1	Evento	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	-	-	-	-	-	
47	7.9.2	Evento	Lavatório de louça para canto sem colunas para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00	-	-	-	-	-	
47	7.9.3	Evento	#####	UN	1,00	-	-	-	-	-	
47	7.9.4	Evento	Tampobancada em granito com espessura de 3 cm	m²	4,45	-	-	-	-	-	
47	7.9.5	Evento	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	-	-	-	-	-	
47	7.9.6	Evento	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	-	-	-	
47	7.9.7	Evento	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	16,00	-	-	-	-	-	
47	7.9.8	Evento	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	6,00	-	-	-	-	-	



Serviços: Todos  
 Modo de Exibção: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
--------	----------	--	-------	------

1	128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10		
2	114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20		
3	76.929,35	REFORMA SANIT. UNIF		
4	31.495,14	REFORMA SANIT. IND. FEM		
5	34.495,36	REFORMA SANIT. IND. MASC.		
6	673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS		

47	7.9.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	18,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.10	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.11	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.12	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.13	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	3,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.16	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.17	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	3,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.19	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	12,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS, AF_10/2015	M	6,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.21	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00	-	-	-	-	-	-

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,04

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.	7	8	9	10	11	12
		CONSTRUÇÃO PORTARIA			376.526,11					
		PAVIMENTAÇÃO			7	691.288,84				
		PAISAGISMO			8	15.845,51				
					9					
					10					
					11					
					12					

47	7.9.9.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	18,00	18,00	-	-	-	-	-
47	7.9.10.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-
47	7.9.11.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
47	7.9.12.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2016	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
47	7.9.13.	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
47	7.9.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-
47	7.9.15.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-
47	7.9.16.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-
47	7.9.17.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
47	7.9.18.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	3,00	3,00	-	-	-	-	-
47	7.9.19.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	12,00	12,00	-	-	-	-	-
47	7.9.20.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS, AF_10/2015	M	6,00	6,00	-	-	-	-	-
47	7.9.21.	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00	2,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
47	7.9.22.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	18,00
47	7.9.23.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	15,00
47	7.9.24.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
47	7.10.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
48	Evento	Construção Portal - Inst. Elétricas	R\$	10.692,14
48	7.10.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9,00
48	7.10.3.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00
48	7.10.4.	Luminária LED quadrada de sobrepôr com refletor e abas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3830 lm, potência de 31 a 37 W	un	2,00
48	7.10.5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
48	7.10.6.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
48	7.10.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
48	7.10.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
48	7.10.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
48	7.10.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00
48	7.10.11.	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	M	200,00
48	7.10.12.		M	30,00

128.837,80	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	1				
114.320,62	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	2				
76.829,35	REFORMA SANIT. UNIF	3				
31.436,14	REFORMA SANIT. IND. FEM	4				
34.450,35	REFORMA SANIT. IND. MASC.	5				
673.667,22	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	6				

Serviços:    
 Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94   
 Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	7	8	9	10	11	12
47	7.9.22.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	18,00	376.625,11	691.269,84	15.845,61	-	-	-
47	7.9.23.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	15,00	-	-	-	-	-	-
47	7.9.24.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
47	7.10.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-
48	7.10.2.	CONSTRUÇÃO Portai - Inst. Elétricas	R\$	10.692,14	10.692,14	-	-	-	-	-
48	7.10.3.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	9,00	9,00	-	-	-	-	-
48	7.10.4.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
48	7.10.5.	Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 lm, potência de 31 a 37 W	un	2,00	2,00	-	-	-	-	-
48	7.10.6.	CAIXA OBTÓGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	21,00	21,00	-	-	-	-	-
48	7.10.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (200 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	-
48	7.10.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	-
48	7.10.9.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	-
48	7.10.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	400,00	400,00	-	-	-	-	-
48	7.10.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	270,00	270,00	-	-	-	-	-
48	7.10.12.	CABO TELEFÔNICO CCI-90 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2018	M	30,00	30,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Und.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
1		REFORMA QUIOSQUE 01 a 10		128.837,80	
2		REFORMA QUIOSQUE 11 a 20		114.320,62	
3		REFORMA SANIT. UNIF		76.929,35	
4		REFORMA SANIT. IND. FEM		31.495,14	
5		REFORMA SANIT. IND. MASC.		34.485,36	
6		CONSTRUÇÃO BANHEIROS		673.657,22	

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Und.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
48	7.10.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	
48	7.10.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	
48	7.10.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	
48	7.10.16.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	
48	7.10.17.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
48	7.10.18.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	
48	7.10.20.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	
48	7.10.21.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	
49	7.11.1.	Construção Portal - Pinturas	R\$	14.788,22	
49	7.11.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	335,67	
49	7.11.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,60	
49	7.11.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	335,67	
49	7.11.5.	Hidrotrepante incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	m²	289,16	
50	Evento	Construção Portal - Serviços Complementares	R\$	2.299,94	
50	7.12.1.	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	2,00	
50	7.12.2.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	2,00	
50	7.12.3.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	6,00	
51	Evento	Construção Portal - Esquadrias	R\$	15.180,02	
51	7.13.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,58	
51	7.13.2.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,90	

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
--------	----------	--	-------	------

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
7	375.625,11	CONSTRUÇÃO PORTARIA	M2	7
8	591.268,84	PAVIMENTAÇÃO	M2	8
9	15.845,51	PAISAGISMO	M2	9
10	-		M2	10
11	-		M2	11
12	-		M2	12

48	7.10.13	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-
48	7.10.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00	-	-	-	-	-
48	7.10.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	80,00	-	-	-	-	-
48	7.10.16	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
48	7.10.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
48	7.10.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-
48	7.10.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
48	7.10.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-
49	7.11.1	Construção Portal - Pinturas	R\$	14.758,22	14.758,22	-	-	-	-	-
49	7.11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	335,67	335,67	-	-	-	-	-
49	7.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,60	125,60	-	-	-	-	-
49	7.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	335,67	335,67	-	-	-	-	-
49	7.11.5	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	m²	289,16	289,16	-	-	-	-	-
50	Evento	Construção Portal - Serviços Complementares	R\$	2.208,94	2.208,94	-	-	-	-	-
50	7.12.1	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	2,00	2,00	-	-	-	-	-
50	7.12.2	Barra de apoio réta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	2,00	2,00	-	-	-	-	-
50	7.12.3	Barra de apoio réta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	6,00	6,00	-	-	-	-	-
51	Evento	Construção Portal - Esquadrias	R\$	15.180,02	15.180,02	-	-	-	-	-
51	7.13.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M2	7,58	7,58	-	-	-	-	-
51	7.13.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,90	3,90	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Fonte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	128.837,80	114.320,62	78.929,35	31.495,14	34.485,36	673.667,22
51	7.13.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	28,13	-	-	-	-	-	-
52	Evento	Construção Portal - Comunicação Visual	R\$	12.882,00	-	-	-	-	-	-
52	7.14.1	LETRA CAIXA INOX	CONJ	1,00	-	-	-	-	-	-
53	Evento	Pavimentação - Serviços Iniciais	R\$	3.940,86	-	-	-	-	-	-
53	8.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	4.926,06	-	-	-	-	-	-
54	Evento	Pavimentação - Sub - Leito	R\$	6.852,84	-	-	-	-	-	-
54	8.2.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	196,34	-	-	-	-	-	-
54	8.2.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	245,42	-	-	-	-	-	-
54	8.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	2.454,25	-	-	-	-	-	-
54	8.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	490,86	-	-	-	-	-	-
55	Evento	Pavimentação - Base	R\$	10.590,63	-	-	-	-	-	-
55	8.3.1.	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	83,45	-	-	-	-	-	-
55	8.3.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	104,31	-	-	-	-	-	-
55	8.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	3.129,37	-	-	-	-	-	-
56	Evento	Pavimentação - Freagem	R\$	165,30	-	-	-	-	-	-
56	8.4.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_09/2017	M2	21,60	-	-	-	-	-	-
57	Evento	Pavimentação - Pav. Assistida	R\$	26.289,82	-	-	-	-	-	-
57	8.5.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF_09/2017	M2	490,86	-	-	-	-	-	-
57	8.5.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	512,46	-	-	-	-	-	-
57	8.5.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	6,81	-	-	-	-	-	-
57	8.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	204,30	-	-	-	-	-	-
57	8.5.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_09/2017	M3	15,38	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
REFORMA QUIOSQUE 01 a 10	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20	REFORMA SANIT. UNIF	REFORMA SANIT. IND. FEM	REFORMA SANIT. IND. MASC.	CONSTRUÇÃO BANHEIROS

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Total por Frente (R\$):

Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
7	375.626.11	CONSTRUÇÃO PORTARIA		7	12.882,00
8	691.289.84	PAVIMENTAÇÃO		8	26.289,82
9	15.845.61	PAISAGISMO		9	6.81
10	-			10	-
11	-			11	-
12	-			12	-

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
51	7.13.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	28,13	28,13
52	Evento	Construção Portai - Comunicação Visual	R\$	12.882,00	12.882,00
52	7.14.1	LETRA CAIXA INOX	CONJ.	1,00	1,00
53	Evento	Pavimentação - Serviços Iniciais	R\$	3.940,85	3.940,85
53	8.1.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO_AF_10/2018	M	4.926,06	4.926,06
54	Evento	Pavimentação - Sub - Leito	R\$	5.652,64	5.652,64
54	8.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	196,34	196,34
54	8.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	245,42	245,42
54	8.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2018	M3XKM	2.454,25	2.454,25
54	8.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	490,86	490,86
55	Evento	Pavimentação - Base	R\$	10.590,63	10.590,63
55	8.3.1	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	83,45	83,45
55	8.3.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	104,31	104,31
55	8.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2018	M3XKM	3.129,37	3.129,37
56	Evento	Pavimentação - Freagem	R\$	155,30	155,30
56	8.4.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA_AF_03/2017	M2	21,60	21,60
57	Evento	Pavimentação - Pav. Asfáltica	R\$	26.289,82	26.289,82
57	8.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30_AF_09/2017	M2	490,86	490,86
57	8.5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	512,46	512,46
57	8.5.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	6,81	6,81
57	8.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	204,30	204,30
57	8.5.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE_AF_03/2017	M3	15,38	15,38



Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$):	Qtde.
--------	----------	--	-------	------------------------	-------

57	8.5.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	20,46	
57	8.5.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	613,80	
68	Evento	Pavimentação - Pav. c/ Bloco de Concreto	R\$	322.111,62	
58	8.6.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL - 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP	M3	665,28	
58	8.6.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE) TRANSPORTES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3	831,60	
58	8.6.3.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COB. NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	4.435,21	
59	Evento	Pavimentação - Guias e Sarjetas	R\$	61.151,32	
59	8.7.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	897,27	
59	8.7.2.	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTOS	M	441,93	
60	Evento	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	900,26	
61	Evento	Pavimentação - Rampas de Acessibilidade	R\$	3.168,00	
61	8.9.1.	Piso em ladrilho hidráulico polodifisi várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	24,75	
62	Evento	Pavimentação - Passeio Publico	R\$	65.193,93	
62	8.10.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	124,16	
63	Evento	Paisagismo	R\$	14.498,13	
63	9.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	1.369,04	
64	Evento	Administração Local	R\$	32.337,00	
64	2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	

128.637,60	1	REFORMA QUIOSQUE 01 a 10					
114.320,62	2	REFORMA QUIOSQUE 11 a 20					
76.929,35	3	REFORMA SANIT. UNIF					
31.495,14	4	REFORMA SANIT. IND. FEM					
34.485,36	5	REFORMA SANIT. IND. MASC.					
673.667,22	6	CONSTRUÇÃO BANHEIROS					

2.694,75	1,00						
2.694,75	1,00						
2.694,75	1,00						
1.347,38	0,50						
1.347,38	0,50						
8.064,25	3,00						

Buritanã/SP, 26 de setembro de 2019  
Local e Data

Services:   
 Modo de Exibir:

Fonte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.942.374,94

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Cide.
--------	----------	--	-------	-------------------------	-------

57	8.5.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	20,46	-	-	-	-	-	-
57	8.5.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	613,80	-	-	-	-	-	-
68	Evento	Pavimentação - Pav. c/ Bloco de Concreto	R\$	322.111,62	-	-	-	-	-	-
58	8.6.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL, 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PEGO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	695,28	-	-	-	-	-	-
58	8.6.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3	831,60	-	-	-	-	-	-
58	8.6.3.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2016	M3XKM	8.316,00	-	-	-	-	-	-
58	8.6.4.	Evento Pavimentação - Guias e Sarjetas	M2	4.435,21	-	-	-	-	-	-
59	8.7.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	897,27	-	-	-	-	-	-
59	8.7.2.	Evento Pavimentação - Estacionamentos	M	441,93	-	-	-	-	-	-
60	8.8.1.	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARRACAO EM TELA SOLDADA	M2	900,26	-	-	-	-	-	-
61	8.9.1.	Evento Piso em ladrilho hidráulico podotátil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	24,75	-	-	-	-	-	-
62	8.10.1.	Evento Pavimentação - Passeio Publico	R\$	65.193,93	-	-	-	-	-	-
62	8.10.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	124,16	-	-	-	-	-	-
63	9.0.1.	Evento Paisagismo	R\$	14.486,13	-	-	-	-	-	-
63	9.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	1.369,04	-	-	-	-	-	-
64	2.0.1.	Evento Administração Local	R\$	32.337,00	-	-	-	-	-	-
64	2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	12,00	-	-	-	-	-	-

Buritiba/SP, 26 de setembro de 2019  
 Local e Data

CONSTRUÇÃO PORTARIA	PAVIMENTAÇÃO	PAISAGISMO			
375.625,11	691.269,04	15.846,61	-	-	-
7	8	9	10	11	12

Responsável Técnico:   
 Tony Marçal Vieira Manzato  
 CREA / CAU: 080.158.033-5